

## Harmonogram prac przy wykonywaniu instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Chopina 38 w Krakowie.

<b>11.12.2023r. (Poniedziałek)</b>	<b>mieszkania nr 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.</b>	<b>Podłączenie mieszkań do instalacji ciepłej wody użytkowej</b>
<b>12.12.2023r. (Wtorek)</b>	<b>mieszkania nr 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.</b>	<b>Podłączenie mieszkań do instalacji ciepłej wody użytkowej</b>
<b>13.12.2023r. (Środa)</b>	<b>mieszkania nr Apteka, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41.</b>	<b>Podłączenie mieszkań do instalacji ciepłej wody użytkowej</b>
<b>14.12.2023r. (Czwartek)</b>	<b>mieszkania nr 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42.</b>	<b>Podłączenie mieszkań do instalacji ciepłej wody użytkowej</b>
<b>15.12.2023r. (Piątek)</b>	<b>mieszkania nr 2.</b>	<b>Podłączenie mieszkań do instalacji ciepłej wody użytkowej</b>

**Obecność lokatorów obowiązkowa od godziny 7:00 w podanych dniach, Warunkiem rozpoczęcia prac w mieszkaniach jest jednoczesna obecność wszystkich mieszkańców danego pionu wg powyższego wykazu.**

Prosimy również o przygotowanie łazienek - wyniesienie przedmiotów znajdujących się na wierzchu np. ręczników, kosmetyków, koszy na pranie itp.

**Telefon do brygadzysty prac 696-014-976**