

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŚCIUSZKI” oraz Wykonawca SIB Inwestycje Sp. z o. o. zawiadamiają, że od dnia **01.08.2024r.** rozpoczynają prace związane z podłączeniem instalacji wody ciepłej do lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy:

WROCLAWSKA 52

Zakres prac obejmuje zgodnie z umową :

- 1. Demontaż piecyka łazienkowego**
- 2. Montaż pionów instalacji CWU**
- 3. Podłączenie nowego rurociągu ciepłej wody w łazience do istniejącej instalacji w mieszkaniu**
- 4. Częściowy demontaż instalacji gazowej**
- 5. Zamurowanie przewodu spalinowego**

UWAGA !!!

**Do właściciela lokalu należy udostępnić mieszkanie w wyznaczonym terminie.
Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Prosimy również o przygotowanie łazienek/kuchni – wyniesienie przedmiotów znajdujących się na wierzchu np. ręczników, kosmetyków, koszy na pranie itp.

Tel. kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 16⁰⁰

Kontakt z pracownikami firmy – nr tel.: 731-399-888

Kontakt z nadzorem robót - nr tel.: 793-165-467

Za występujące utrudnienia z góry przepraszamy Państwa i dziękujemy za współpracę w wykonaniu powyższych prac.

HARMONOGRAM

Terminy wykonania powyższych prac w poszczególnych mieszkaniach:
PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD GODZ. 8:00 DO GODZINY 16:00

Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.

Data wykonania prac w mieszkaniach	Numery mieszkań
01.08.2024r	1,4,7,10,13
02.08.2024r	2,5,8,11,14
05.08.2024r	3,6,9,12,15
06.08.2024r	16,19,22,25,28
07.08.2024r	17,20,23,26,29
08.08.2024r	18,21,24,27,30
09.08.2024r	31,34,37,40,43
12.08.2024r	32,35,38,41,44
13.08.2024r	33,36,39,42,45
14.08.2024r	46,49,52,55,58
19.08.2024r	47,50,53,56,59
20.08.2024r	48,51,54,57,60