

## **ZAWIADOMIENIE**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŚCIUSZKI” oraz Wykonawca SIB Inwestycje Sp. z o. o. zawiadamiają, że od dnia **26.08.2024r.** rozpoczynają prace związane z podłączeniem instalacji wody ciepłej do lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy:

### **WROCLAWSKA 52A**

#### **Zakres prac obejmuje zgodnie z umową :**

- 1. Demontaż piecyka łazienkowego**
- 2. Montaż pionów instalacji CWU**
- 3. Podłączenie nowego rurociągu ciepłej wody w łazience do istniejącej instalacji w mieszkaniu**
- 4. Częściowy demontaż instalacji gazowej**
- 5. Zamurowanie przewodu spalinowego**

#### **UWAGA !!!**

**Do właściciela lokalu należy udostępnić mieszkanie w wyznaczonym terminie.  
Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Prosimy również o przygotowanie łazienek/kuchni – wyniesienie przedmiotów znajdujących się na wierzchu np. ręczników, kosmetyków, koszy na pranie itp.

**Tel. kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>**

**Kontakt z pracownikami firmy – nr tel.: 731-399-888**

**Kontakt z nadzorem robót - nr tel.: 793-165-467**

Za występujące utrudnienia z góry przepraszamy Państwa i dziękujemy za współpracę w wykonaniu powyższych prac.

# **HARMONOGRAM**

**Terminy wykonania powyższych prac w poszczególnych mieszkaniach:**  
**PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD GODZ. 8:00 DO GODZINY 16:00**

**Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Data wykonania prac w mieszkaniach	Numery mieszkań
26.08.2024r	1,4,7,10,13
27.08.2024r	2,5,8,11,14
28.08.2024r	3,6,9,12,15
29.08.2024r	16,19,22,25,28
30.08.2024r	17,20,23,26,29
02.09.2024r	18,21,24,27,30
03.09.2024r	31,37,43,49,55
04.09.2024r	32,38,44,50,56
05.09.2024r	33,39,45,51,57
06.09.2024r	34,40,46,52,58
09.09.2024r	35,41,47,53,59
10.09.2024r	36,42,48,54,60