

## **ZAWIADOMIENIE**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŚCIUSZKI” oraz Wykonawca SIB Inwestycje Sp. z o. o. zawiadamiają, że od dnia **30.09.2024r.** rozpoczynają prace związane z podłączeniem instalacji wody ciepłej do lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy:

### **ROLNICZA 4**

Zakres prac obejmuje zgodnie z umową :

1. Demontaż piecyka łazienkowego
2. Montaż pionów instalacji CWU
3. Podłączenie nowego rurociągu ciepłej wody w łazience do istniejącej instalacji w mieszkaniu
4. Częściowy demontaż instalacji gazowej
5. Zamurowanie przewodu spalinowego

### **UWAGA !!!**

**Do właściciela lokalu należy udostępnić mieszkanie w wyznaczonym terminie.  
Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Prosimy również o przygotowanie łazienek – wyniesienie przedmiotów znajdujących się na wierzchu np. ręczników, kosmetyków, koszy na pranie itp.

Tel. kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>

Kontakt z pracownikami firmy – nr tel.: 573-963-877

Kontakt z nadzorem robót - nr tel.: 793-165-467

Za występujące utrudnienia z góry przepraszamy Państwa i dziękujemy za współpracę w wykonaniu powyższych prac.


# **HARMONOGRAM**

**Terminy wykonania powyższych prac w poszczególnych mieszkaniach:**  
**PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD GODZ. 8:00 DO GODZINY 16:00**

**Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Data wykonania prac w mieszkaniach	Numery mieszkań
<b>30.09.2024r</b>	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31
<b>01.10.2024r</b>	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32
<b>02.10.2024r</b>	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33
<b>03.10.2024r</b>	34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64
<b>04.10.2024r</b>	35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65
<b>07.10.2024r</b>	36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

  
Marek Pyzio