

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŚCIUSZKI” oraz Wykonawca SIB Inwestycje Sp. z o. o. zawiadamiają, że od dnia **16.10.2024r.** rozpoczynają prace związane z podłączeniem instalacji wody ciepłej do lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy:

LEA 98 / GRAMATYKA 1

Zakres prac obejmuje zgodnie z umową :

- 1. Demontaż piecyka łazienkowego**
- 2. Montaż pionów instalacji CWU**
- 3. Podłączenie nowego rurociągu ciepłej wody w łazience do istniejącej instalacji w mieszkaniu**
- 4. Częściowy demontaż instalacji gazowej**
- 5. Zamurowanie przewodu spalinowego**

UWAGA !!!

**Do właściciela lokalu należy udostępnić mieszkanie w wyznaczonym terminie.
Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Prosimy również o przygotowanie łazienek/kuchni – wyniesienie przedmiotów znajdujących się na wierzchu np. ręczników, kosmetyków, koszy na pranie itp.

Tel. kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 16⁰⁰

Kontakt z pracownikami firmy – nr tel.: 573-963-877

Kontakt z nadzorem robót - nr tel.: 793-165-467

Za występujące utrudnienia z góry przepraszamy Państwa i dziękujemy za współpracę w wykonaniu powyższych prac.

HARMONOGRAM

Terminy wykonania powyższych prac w poszczególnych mieszkaniach:
PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD GODZ. 8:00 DO GODZINY 16:00

Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.

Data wykonania prac w mieszkaniach	Numery mieszkań
16.10.2024r	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31
17.10.2024r	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32
18.10.2024r	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33
21.10.2024r	34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64
22.10.2024r	35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65
23.10.2024r	36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66