

Kraków, dnia 14.11.2024r.

# ZAWIADOMIENIE

## MONTAŻ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŚCIUSZKI” oraz Wykonawca SIB Inwestycje Sp. z o. o. zawiadamiają, że od dnia **26.11.2024r.** rozpoczynają prace związane z podłączeniem instalacji wody ciepłej do lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy

### Zapolskiej 17

Zakres prac obejmuje zgodnie z umową :

1. Demontaż piecyka łazienkowego
2. Montaż pionów instalacji CWU
3. Podłączenie nowego rurociągu ciepłej wody w łazience do istniejącej instalacji w mieszkaniu
4. Częściowy demontaż instalacji gazowej
5. Zamurowanie przewodu spalinowego

#### UWAGA !!!

**Do właściciela lokalu należy udostępnić mieszkanie w wyznaczonym terminie.  
Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Prosimy również o przygotowanie łazienek/kuchni – wyniesienie przedmiotów znajdujących się na wierzchu np. ręczników, kosmetyków, koszy na pranie itp.

**Tel. kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>**

**Kontakt z pracownikami firmy – nr tel.: 731-399-888**

**Kontakt z nadzorem robót - nr tel.: 502-354-483**

Za występujące utrudnienia z góry przepraszamy Państwa i dziękujemy za współpracę w wykonaniu powyższych prac.

# HARMONOGRAM

**Terminy wykonania powyższych prac w poszczególnych mieszkaniach:  
PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD GODZ. 8:00 DO GODZINY 16:00  
Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Data wykonania prac w mieszkaniach	ul. Zapolskiej 17 Numery mieszkań
26.11.2024r	1, 4, 7, 10
27.11.2024r	2, 5, 8
28.11.2024r	12, 15, 18, 20
29.11.2024r	11, 14, 17
02.12.2024r	3, 6, 9
03.12.2024r	13, 16, 19
04.12.2024r	22, 25, 28, 30
05.12.2024r	23, 26, 29, 30A
06.12.2024r	31, 34, 37, 41
09.12.2024r	32, 35, 38
10.12.2024r	33, 36, 39, 40
20.12.2024r	21, 24, 27