

OGŁOSZENIE

Dotyczy: prac budowlanych na działce dawnego „Hotelu Demel”

Przedstawiamy do Państwa wiadomości harmonogram prac:

L.p.	Data	Zakres prac
1	29.01-31.03.2025 r.	zaplanowane zostały prace ziemne przy przekładce kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowy sieci energetycznej na terenie budowy
2	29.01-14.02.2025 r.	zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Głowackiego na przeciwko wyjazdu z inwestycji zwężenie pasa ruchu z powodu prac ziemnych
3	10.02.2025 r.	planowane rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych ze wznoszeniem budynku – wykop i przygotowanie murków dla maszyny do budowy ścian garażu podziemnego
4	28.02.2025 r.	zakończenie prac wyburzeniowych
5	01.03.2025 r.	zaplanowano rozpoczęcie wykonania fundamentów budynku
6	15.06.2025 r.	zaplanowano zakończenie budowy garażu podziemnego
7	31.12.2025 r.	zaplanowano zakończenie stanu surowego budynku

Prace przy budowie fundamentów będą wykonywane **bez udaru - brak wstrząsów** spowodowanych wbijaniem elementów.

O innych istotnych terminach Zarząd SMK poinformuje Państwa oddzielnym ogłoszeniem.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

mgr Maciej Bajorek

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. T. Kościuszki

mgr Paweł Przegaliński