

Harmonogram prac przy wykonywaniu wymiany grzejników i zaworów grzejnikowych w budynku ul. Bronowicka 69 w Krakowie.		
17.07.2025 r. (Czwartek)	mieszkania nr 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
18.07.2025 r. (Piątek)	mieszkania nr 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
21.07.2025 r. (Poniedziałek)	mieszkania nr 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
22.07.2025 r. (Wtorek)	mieszkania nr 88,87,86,85,84,83,82,81,80,79,78	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
23.07.2025 r. (Środa)	mieszkania nr 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
24.07.2025 r. (Czwartek)	mieszkania nr 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
25.07.2025 r. (Piątek)	mieszkania nr 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
28.07.2025 r. (Poniedziałek)	mieszkania nr 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
29.07.2025 r. (Wtorek)	mieszkania nr 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
30.07.2025 r. (Środa)	mieszkania nr 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
31.07.2025 r. (Czwartek)	mieszkania nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Demontaż grzejników i zaworów oraz montaż nowych grzejników i zaworów
Prosimy o bezwzględne udostępnienie mieszkania od godziny 7:30 pracownikom w podanym dniu według harmonogramu co spowoduje sprawne wykonanie wszystkich niezbędnych prac.		
Telefon do brygadzysty prac 509-136-214 (czynny od 7:00 do 17:00) lub Kierownik budowy 510-019-223 (czynny od 7:00 do 17:00)		