

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŚCIUSZKI” oraz Wykonawca SIB Inwestycje Sp. z o. o. zawiadamiają, że od dnia **13.10.2025r.** rozpoczynają prace związane z podłączeniem instalacji wody ciepłej do lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy:

WROCLAWSKA 62

Zakres prac obejmuje zgodnie z umową :

1. Demontaż piecyka łazienkowego
2. Montaż pionów instalacji CWU
3. Podłączenie nowego rurociągu ciepłej wody w łazience do istniejącej instalacji w mieszkaniu
4. Częściowy demontaż instalacji gazowej
5. Zamurowanie przewodu spalinowego

UWAGA !!!

**Do właściciela lokalu należy udostępnić mieszkanie w wyznaczonym terminie.
Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Prosimy również o przygotowanie łazienek/kuchni – wyniesienie przedmiotów znajdujących się na wierzchu np. ręczników, kosmetyków, koszy na pranie itp.

Tel. kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 16⁰⁰

Kontakt z pracownikami firmy – nr tel.: 731-399-888

Kontakt z nadzorem robót - nr tel.: 793-165-467

Za występujące utrudnienia z góry przepraszamy Państwa i dziękujemy za współpracę w wykonaniu powyższych prac.

HARMONOGRAM

Terminy wykonania powyższych prac w poszczególnych mieszkaniach:
PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD GODZ. 8:00 DO GODZINY 16:00

Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.

Data wykonania prac w mieszkaniach	Numery mieszkań
13.10.2025r	1,3,5,7,9
14.10.2025r	2,4,6,8,10
15.10.2025r	12,15,18,21
16.10.2025r	1A,13,16,19,22,24
17.10.2025r	14,17,20,23
20.10.2025r	2A,25,28,31,34
21.10.2025r	26,29,32,35,37
22.10.2025r	27,30,33,36
23.10.2025r	3A,38,41,44,47
24.10.2025r	39,42,45,48
27.10.2025r	4A,40,43,46,49
28.10.2025r	5A,51,53,55,58
29.10.2025	6A,7A,52,54,56,59
30.10.2025	60