

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŚCIUSZKI” oraz Wykonawca SIB Inwestycje Sp. z o. o. zawiadamiają, że od dnia **13.10.2025r.** rozpoczynają prace związane z podłączeniem instalacji wody ciepłej do lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy:

WROCLAWSKA 62

Zakres prac obejmuje zgodnie z umową :

1. Demontaż piecyka łazienkowego
2. Montaż pionów instalacji CWU
3. Podłączenie nowego rurociągu ciepłej wody w łazience do istniejącej instalacji w mieszkaniu
4. Częściowy demontaż instalacji gazowej
5. Zamurowanie przewodu spalinowego

UWAGA !!!

**Do właściciela lokalu należy udostępnić mieszkanie w wyznaczonym terminie.
Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.**

Prosimy również o przygotowanie łazienek/kuchni – wyniesienie przedmiotów znajdujących się na wierzchu np. ręczników, kosmetyków, koszy na pranie itp.

Tel. kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 16⁰⁰

Kontakt z pracownikami firmy – nr tel.: 731-399-888

Kontakt z nadzorem robót - nr tel.: 793-165-467

Za występujące utrudnienia z góry przepraszamy Państwa i dziękujemy za współpracę w wykonaniu powyższych prac.

HARMONOGRAM

Terminy wykonania powyższych prac w poszczególnych mieszkaniach:
PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD GODZ. 8:00 DO GODZINY 16:00

Obecność obowiązkowa wszystkich mieszkańców w wyznaczonym terminie.

Data wykonania prac w mieszkaniach	Numery mieszkań
27.10.2025r	4A,40,43,46,49
28.10.2025r	5A,51,53,55,58
29.10.2025	6A,7A,52,54,56,59
30.10.2025	14,17,20,23, 60
31.10.2025	12,15,18,21
3.11.2025	1A,13,16,19,22,24